

內洞林道巡查表

填表日期：115 年 4 月 31 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	5K+260 至 6K+500	林道兩側草長	
橋梁		無	
箱涵	6K	先前廠商已將 6.5K 坍方所產生之土石回填至 6K 掏空區段。回填區地基持續流失，H 型鋼基腳嚴重掏空懸空，結構極不穩定。	
地錨		無	
邊坡	6K+600	114年4月2日，內洞林道 6.6K 處發生大規模坍方，造成道路雙向無法通行。「烏來第12林班崩塌地處理工程」已於114年12月24日開工，預計於115年6月4日前完工。	
動物廊道	6K+800	周邊設施無異常，唯連續下雨濕氣高，動物通道之木材有發霉腐壞之情形。	
邊坡	7K	砂石已覆蓋全部林道面積，土石阻塞林道通行，需攀石上切高繞尚可勉強通過	
路殺		未發現路殺情事	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪除巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然分署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象