

## 113年度整體減碳成果

113年度國有林工程統計摘要			減碳成效分析	
防砂工程	35件	工程數量 合計93件	減碳量 (碳排管控量-施工碳排量)	2,310.4 tCO <sub>2</sub> e
林道工程	37件		減碳率 (減碳量/碳排管控量*100%)	6.8%
崩塌地處理工程	21件		碳排解算率 (有碳排係數金額/總發包工程費*100%)	83.4%
總發包工程費		75,078.5 萬元	113年度碳排強度 (施工碳排量/總發包工程費)	0.4248
有碳排係數金額		62,593.7 萬元	<b>減碳5%目標</b>	<b>已達成</b>
碳排管控量		34,200.1 tCO <sub>2</sub> e		
施工碳排量		31,889.6 tCO <sub>2</sub> e		

工程類型	【111-112年度】	【113年度】			
	基準年碳排強度 (tCO <sub>2</sub> e/萬元)	工程數量 (件)	總發包工程費 (萬元)	施工碳排量 (tCO <sub>2</sub> e)	碳排強度 (tCO <sub>2</sub> e/萬元)
防砂工程	0.5505	35	31,090.4	16,727.9	0.5380
林道工程	0.3638	37	31,259.0	11,181.4	0.3577
崩塌地處理	0.5294	21	12,729.1	3,980.3	0.3127